



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA

ENDEREÇO: LOCALIDADE SERRA DOS MACEDO - BOCAINA DO SUL/SC

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL DA ETAPA	TOTAL DO ITEM C/ Bdi	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4	%	TOTAL GERAL	
1	SERVIÇOS INICIAIS		R\$ 3.633,24	4,75%	R\$ 3.633,24	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.633,24	
2	DEMOLIÇÕES		R\$ 3.441,43	4,50%	R\$ 3.441,43	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.441,43	
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		R\$ 902,98	1,18%	R\$ 902,98	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 902,98	
4	INFRA ESTRUTURA		R\$ 5.777,45	7,55%	R\$ 5.777,45	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 5.777,45	
5	SUPER ESTRUTURA		R\$ 7.936,95	10,37%	R\$ 3.968,48	50%	R\$ 3.968,48	50%	R\$ -		R\$ -		R\$ 7.936,95	
6	ALVANERIA		R\$ 4.003,00	5,23%	R\$ -		R\$ 2.001,50	50%	R\$ 2.001,50	50%	R\$ -		R\$ 4.003,00	
7	ESQUADRIAS		R\$ 2.277,79	2,98%	R\$ -		R\$ -		R\$ 2.277,79	100%	R\$ -		R\$ 2.277,79	
8	COBERTURA		R\$ 20.044,07	26,20%	R\$ -		R\$ 10.022,04	50%	R\$ 8.017,63	40%	R\$ 2.004,41	10%	R\$ 20.044,07	
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		R\$ 6.531,89	8,54%	R\$ 653,19	10%	R\$ 1.959,57	30%	R\$ 1.959,57	30%	R\$ 1.959,57	30%	R\$ 6.531,89	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 2.110,74	2,76%	R\$ 211,07	10%	R\$ 844,30	40%	R\$ 422,15	20%	R\$ 633,22	30%	R\$ 2.110,74	
11	REVESTIMENTOS		R\$ 19.198,96	25,09%	R\$ -		R\$ -		R\$ 5.759,69	30%	R\$ 13.439,27	70%	R\$ 19.198,96	
12	SERVIÇOS FINAIS		R\$ 655,94	0,86%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 655,94	100%	R\$ 655,94	
			R\$ 76.514,44	100,00%	R\$ 18.587,84	24,29%	R\$ 18.795,87	24,57%	R\$ 14.678,63	26,71%	R\$ 4.597,20	24,43%	R\$ 76.514,44	
					ACUMULADO	R\$ 18.587,84	24,29%	R\$ 37.383,71	48,86%	R\$ 52.062,34	75,57%	R\$ 56.659,54	100,00%	
													TOTAL GERAL + BDI	R\$ 76.514,44

DATA:

DIEFERSON BRANGER
Engº Civil CREA-SC 096024-8