



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NUCLEADA MUNICIPAL JOÃO WALTER  
 ENDEREÇO: RUA HENRIQUE ASSINK, NOSSA SENHORA APARECIDA, BOCAINA DO SUL-SC

### CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL DA ETAPA	TOTAL DO ITEM C/ Bdi	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4	%	MÊS 5	%	MÊS 6	%	TOTAL GERAL
1	SERVIÇOS INICIAIS		R\$ 6.193,59	2,15%	R\$ 6.193,59	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 6.193,59
2	DEMOLIÇÕES		R\$ 3.307,58	1,15%	R\$ 3.307,58	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.307,58
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		R\$ 5.305,27	1,84%	R\$ 5.305,27	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 5.305,27
4	INFRA ESTRUTURA		R\$ 35.446,14	12,33%	R\$ 17.723,07	50%	R\$ 17.723,07	50%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 35.446,14
5	SUPER ESTRUTURA		R\$ 70.956,01	24,67%	R\$ -		R\$ 35.478,00	50%	R\$ 35.478,00	50%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 70.956,01
6	ALVANERIA		R\$ 17.694,93	6,15%	R\$ -		R\$ 7.077,97	40%	R\$ 7.077,97	40%	R\$ 3.538,99	20%	R\$ -		R\$ -		R\$ 17.694,93
7	ESQUADRIAS		R\$ 8.845,95	3,08%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.653,79	30%	R\$ 4.422,98	50%	R\$ 1.769,19	20%	R\$ 8.845,95
8	COBERTURA		R\$ 28.691,59	9,98%	R\$ -		R\$ -		R\$ 8.607,48	30%	R\$ 11.476,63	40%	R\$ 2.869,16	10%	R\$ 5.738,32	20%	R\$ 28.691,59
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		R\$ 18.934,45	6,58%	R\$ 1.893,45	10%	R\$ 1.893,45	10%	R\$ 7.573,78	40%	R\$ 7.573,78	40%	R\$ -		R\$ -		R\$ 18.934,45
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 18.939,85	6,59%	R\$ 1.893,99	10%	R\$ -		R\$ 5.681,96	30%	R\$ 7.575,94	40%	R\$ 3.787,97	20%	R\$ -		R\$ 18.939,85
11	REVESTIMENTOS		R\$ 69.034,25	24,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 13.806,85	20%	R\$ 27.613,70	40%	R\$ 27.613,70	40%	R\$ 69.034,25
12	SERVIÇOS FINAIS		R\$ 4.236,19	1,47%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 4.236,19	100%	R\$ 4.236,19
			<b>R\$ 287.585,79</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 36.316,93</b>	<b>12,63%</b>	<b>R\$ 62.172,49</b>	<b>21,62%</b>	<b>R\$ 64.419,19</b>	<b>22,40%</b>	<b>R\$ 32.819,13</b>	<b>16,21%</b>	<b>R\$ 11.080,11</b>	<b>13,45%</b>	<b>R\$ 7.507,51</b>	<b>13,69%</b>	<b>R\$ 287.585,79</b>
			<b>ACUMULADO</b>		<b>R\$ 36.316,93</b>	<b>12,63%</b>	<b>R\$ 98.489,42</b>	<b>34,25%</b>	<b>R\$ 162.908,61</b>	<b>56,65%</b>	<b>R\$ 195.727,74</b>	<b>72,86%</b>	<b>R\$ 206.807,84</b>	<b>86,31%</b>	<b>R\$ 214.315,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>TOTAL GERAL + BDI</b>
																	<b>R\$ 287.585,79</b>

DATA:

DIEFERSON BRANGER  
 Eng° Civil CREA-SC 096024-8

LUIZ CARLOS SCHUMLER  
 Prefeito