



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAÍNA	APELIDO EMPREENDIMENTO ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA PARA CAIXA D'ÁGUA	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	---	---	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22
1.	ESTRUTURAPRÉ-MOLDADA PARA CAIXA I	84.726,09	% Período:	54,95%	45,05%										
1.1.	SAPATAS E PILARES	46.558,92	% Período:	100,00%											
1.2.	VIGAS	22.038,41	% Período:		100,00%										
1.3.	LAJE	16.128,76	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 84.726,09				%:	54,95%	45,05%									
Período:	Repasso:	-	-												
	Contrapartida:	46.558,92	38.167,17												
	Outros:	-	-												
	Investimento:	46.558,92	38.167,17												
Acumulado:	%:	54,95%	100,00%												
	Repasso:	-	-												
	Contrapartida:	46.558,92	84.726,09												
	Outros:	-	-												
Investimento:	46.558,92	84.726,09													

BOCÁINA DO SUL(SC)

Local

segunda-feira, 28 de novembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ALLAF TADEU CORDOVA

CREA/CAU: 172304-7

ART/RRT: