

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra: Construção Casa de Arremates

Local.: Parque de Exposições - Isaac Miranda - Bocaína do Sul - SC.

A= 338,71 m²

ITEM	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	TOTAL
1. EDIFICAÇÃO EM PRÉ FRABRICADO:	52.703,28 (80,00%)	13.175,82 (20,00%)	0,00 (0,00%)	65.879,10 (100,00%)
2. TERRAPLENAGEM:	4.038,00 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	4.038,00 (100,00%)
3. INFRA ESTRUTURA:	7.197,10 (40,00%)	10.795,64 (60,00%)	0,00 (0,00%)	17.992,74 (100,00%)
4. SUPRA ESTRUTURA:	0,00 (0,00%)	34.018,05 (100,00%)	0,00 (0,00%)	34.018,05 (100,00%)
5. PISOS:	0,00 (0,00%)	4.759,14 (80,00%)	1.189,78 (20,00%)	5.948,92 (100,00%)
6. ALVENARIA:	0,00 (0,00%)	38.759,49 (70,00%)	16.611,21 (30,00%)	55.370,70 (100,00%)
7. REVESTIMENTOS:	0,00 (0,00%)	20.134,72 (40,00%)	30.202,08 (60,00%)	50.336,80 (100,00%)
8. ESQUADRIAS:	0,00 (0,00%)	16.710,28 (50,00%)	16.710,28 (50,00%)	33.420,56 (100,00%)
9. VIDROS:	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	5.835,12 (100,00%)	5.835,12 (100,00%)
10. INSTALAÇÃO ELETRICA:	2.175,27 (20,00%)	5.438,18 (50,00%)	3.262,91 (30,00%)	10.876,36 (100,00%)
11. INSTALAÇÃO HIDRO SANITARIA:	0,00 (0,00%)	9.554,17 (60,00%)	6.369,44 (40,00%)	15.923,61 (100,00%)
12. PINTURA:	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	33.291,10 (100,00%)	33.291,10 (100,00%)
13. LIMPEZA DA OBRA:	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.730,81 (100,00%)	1.730,81 (100,00%)
Total da Etapa	66.113,65 (19,76%)	153.345,49 (45,82%)	115.202,73 (34,42%)	334.661,87 (100,00%)
Total Acumulado	66.113,65 (19,76%)	219.459,14 (65,58%)	334.661,87 (100,00%)	