



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL



OBRA: EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA EM QUADRA EXISTENTE  
ENDEREÇO: ESTRADA BOCAINA - PINHEIRO MARCADO, BAIRRO NOSSA SRA. APARECIDA, BOCAINA DO SUL-SC

### CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM C/ BDI 25,00%	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4	%	TOTAL GERAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 9.475,98	2,12%	R\$ 9.475,98	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 9.475,98
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 286,03	0,06%	R\$ 286,03	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 286,03
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 2.871,35	0,64%	R\$ 2.871,35	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.871,35
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 31.129,64	6,96%	R\$ 21.790,75	70%	R\$ 9.338,89	30%	R\$ -		R\$ -		R\$ 31.129,64
5	SUPER ESTRUTURA	R\$ 348.803,79	77,95%	R\$ -		R\$ 174.401,90	50%	R\$ 174.401,90	50%	R\$ -		R\$ 348.803,79
6	COBERTURA	R\$ 52.129,62	11,65%	R\$ -		R\$ -		R\$ 15.638,89	30%	R\$ 36.490,73	70%	R\$ 52.129,62
7	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.763,99	0,62%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.763,99	100%	R\$ 2.763,99
		R\$ 447.460,40	100,00%	R\$ 34.424,11	7,69%	R\$ 183.740,79	41,06%	R\$ 190.040,78	42,47%	R\$ 39.254,72	8,77%	R\$ 447.460,40
TOTAL GERAL + BDI 25,00%												R\$ 447.460,40

DATA: 06/07/2021

THIAGO ROCHA KARNOPP  
Eng. Civil CREA-SC: 163030-6

JOÃO EDUARDO DELLA JUSTINA  
Prefeito