



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO EMPREENDIMENTO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM 6 SALAS DE AULA	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
-------------------------	-----------------------	---	--	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM 6	2.885.320,60	% Período:	8,02%	4,49%	6,94%	16,52%	9,17%	13,30%	18,44%	13,36%	5,46%	4,31%		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINALES	95.977,61	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLANAGEM	57.884,68	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÕES	258.874,10	% Período:	30,00%	50,00%	20,00%									
1.4.	ESTRUTURAS DE CONCRETO	741.672,36	% Período:			20,00%	60,00%	20,00%							
1.5.	PAREDES E FECHAMENTOS	216.793,32	% Período:					20,02%	59,99%	20,00%					
1.6.	ESQUADRIAS/ FECHAMENTOS	72.270,59	% Período:								80,00%	20,00%			
1.7.	REVSTIMENTOS	253.359,43	% Período:						10,00%	50,00%	40,00%				
1.8.	PINTURA	71.489,06	% Período:										100,00%		
1.9.	COBERTURA	415.118,53	% Período:					10,00%	30,00%	40,00%	20,00%				
1.10.	INSTALAÇÕES COMPLEMENARES	209.561,48	% Período:				15,08%	15,00%	15,00%	35,00%	9,92%	10,00%			
1.11.	DIVERSOS	488.282,43	% Período:						14,82%	25,10%	25,10%	25,00%	9,98%		
1.12.	SERVIÇOS FINAIS	4.037,01	% Período:										100,00%		
Total: R\$ 2.885.320,60															
				%:	8,02%	4,49%	6,94%	16,52%	9,17%	13,30%	18,44%	13,36%	5,46%	4,31%	
				Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	231.518,31	129.439,33	200.104,18	476.616,07	264.675,62	383.712,87	531.966,05	385.515,19	157.517,08	124.255,90	
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Investimento:	231.518,31	129.439,33	200.104,18	476.616,07	264.675,62	383.712,87	531.966,05	385.515,19	157.517,08	124.255,90	
				%:	8,02%	12,51%	19,45%	35,96%	45,14%	58,44%	76,87%	90,23%	95,69%	100,00%	
				Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Contrapartida:	231.518,31	360.957,64	561.061,82	1.037.677,89	1.302.353,51	1.686.066,38	2.218.032,43	2.603.547,62	2.761.064,70	2.885.320,60	
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Investimento:	231.518,31	360.957,64	561.061,82	1.037.677,89	1.302.353,51	1.686.066,38	2.218.032,43	2.603.547,62	2.761.064,70	2.885.320,60	

BOCAINA DO SUL (SC)
Local

quinta-feira, 8 de dezembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: ALLAF TADEU CORDOVA
CREA/CAU: 172305-7
ART/RRT: