



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL



OBRA: AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE UBS
 ENDEREÇO: AV. JOÃO ASSINK, 240, CENTRO, BOCAINA DO SUL

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM C/ BDI 21,00%	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4	%	MÊS 5	%	MÊS 6	%	TOTAL GERAL
1	ADMNISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 56.656,15	14,09%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 56.656,15	100%	R\$ 56.656,15
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.222,77	1,80%	R\$ 5.055,94	70%	R\$ 2.166,83	30%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 7.222,77
3	FUNDAÇÕES - SAPATAS	R\$ 28.629,83	7,12%	R\$ 28.629,83	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 28.629,83
4	VIGAS BALDRAMES	R\$ 52.774,30	13,13%	R\$ -		R\$ 52.774,30	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 52.774,30
5	PILARES TIPO 1	R\$ 18.984,14	4,72%	R\$ -		R\$ 18.984,14	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 18.984,14
6	VIGAS TIPO 1	R\$ 39.235,37	9,76%	R\$ -		R\$ -		R\$ 39.235,37	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 39.235,37
7	LAJE TIPO 1	R\$ 45.271,87	11,26%	R\$ -		R\$ -		R\$ 45.271,87	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 45.271,87
8	PILARES COBERTURA	R\$ 14.634,55	3,64%	R\$ -		R\$ -		R\$ 3.658,64	25%	R\$ 10.975,91	75%	R\$ -		R\$ -		R\$ 14.634,55
9	VIGAS COBERTURA	R\$ 36.263,41	9,02%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 36.263,41	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ 36.263,41
10	LAJE COBERTURA	R\$ 43.203,21	10,75%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 43.203,21	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ 43.203,21
11	PILARES TORRE CAIXA D'ÁGUA	R\$ 12.738,77	3,17%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 12.738,77	100%	R\$ -		R\$ 12.738,77
12	VIGAS TORRE CAIXA D'ÁGUA	R\$ 18.645,24	4,64%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 18.645,24	100%	R\$ -		R\$ 18.645,24
13	LAJES TORRE CAIXA D'ÁGUA	R\$ 16.200,12	4,03%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 16.200,12	100%	R\$ 16.200,12
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 11.515,60	2,86%	R\$ -		R\$ -		R\$ 2.878,90	25%	R\$ 2.878,90	25%	R\$ 2.878,90	25%	R\$ 2.878,90	25%	R\$ 11.515,60
		R\$ 401.975,33	100,00%	R\$ 33.685,77	8,38%	R\$ 73.925,27	18,39%	R\$ 91.044,78	22,65%	R\$ 93.321,43	23,22%	R\$ 34.262,91	8,52%	R\$ 75.735,17	18,84%	R\$ 401.975,33
TOTAL GERAL + BDI 24,23%																R\$ 401.975,33

DATA: 05/12/2021

THIAGO ROCHA KARNOPP
 Eng. Civil CREA-SC: 163030-6

JOÃO EDUARDO DELLA JUSTINA
 Prefeito