



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCÃINA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA PARA CAIXA D'ÁGUA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 10-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 BOCÃINA DO SUL(SC)	BDI 1 0,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									84.726,09	
1.			ESTRUTURAPRÉ-MOLDADA PARA CAIXA D'ÁGUA					-	84.726,09	
1.1.			SAPATAS E PILARES					-	46.558,92	
1.1.1.	Cotação	001	SAPATA RASA 20X120X150CM C/CALICE	UNIDADE	6,00	3.592,36	0,00%	3.592,36	21.554,16	RA
1.1.2.	Cotação	002	PILAR CONCRETO 25X35CM C/CONS COMPRIMENTO 8,90M	UNIDADE	6,00	4.167,46	0,00%	4.167,46	25.004,76	RA
1.2.			VIGAS					-	22.038,41	
1.2.1.	Cotação	003	VIGA BALDRAME 15X30CM COMPRIMENTO 2,85M	UNIDADE	6,00	648,91	0,00%	648,91	3.893,46	RA
1.2.2.	Cotação	004	VIGA INTERMEDIÁRIA 15X30CM COMPRIMENTO 2,85M	UNIDADE	17,00	648,91	0,00%	648,91	11.031,47	RA
1.2.3.	Cotação	005	VIGA L 25X50CM PARA LAJE COMPRIMENTO 2,85M	UNIDADE	4,00	1.778,37	0,00%	1.778,37	7.113,48	RA
1.3.			LAJE					-	16.128,76	
1.3.1.	Cotação	006	LAJE PI P/ 02 CAIXAS D'ÁGUA 10000LT- NÃO INCLUI CAPEAMENTO ÁREA DE 20,80 M²	UNIDADE	1,00	16.128,76	0,00%	16.128,76	16.128,76	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

A execução deverá ser em Estrutura pré-moldada, com altura mínima de 8,10mt garantindo a contratada que a estrutura possa suportar 02 (duas caixas) d'água de 10.000 litros cada. Caberá a empresa contratada emitir ART Anotação de Responsabilidade Técnica do projeto executivo e da execução

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOCÃINA DO SUL(SC)

Local

terça-feira, 29 de novembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ALLAF TADEU CORDOVA

CREA/CAU: 172304-7

ART/RRT: 0

RECURSO

↓